



বাজিতপুর পৌরসভা কার্যালয়

বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।

স্থাপিত- ১৮৬৯ খ্রিঃ

ফোন নং- ০২-৯৯৭৭৬৩৯৩২, ০২-৯৯৭৭৬৩৯৩৪

web: www.bajitpurpaurashava.gov.bd E-mail: bajitpurpourashava@gmail.com

“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

প্রকল্পের নাম	ঃ	বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি)
স্কিমের/কাজের নাম	ঃ	০১নং ওয়ার্ডে বটতলা কবরস্থানের সীমানা প্রাচীর ও গাইড ওয়াল নির্মাণ।
স্কিমের/প্যাকেজ নম্বর	ঃ	BAJ/ADP/2021-2022/01
প্রকল্প বরাদ্দের অর্থ বছর	ঃ	২০২১-২০২২
বাস্তবায়িত অর্থ বছর	ঃ	২০২১-২০২২
অর্থায়নে	ঃ	এডিপি খোক
বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	ঃ	বাজিতপুর পৌরসভা
প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি	ঃ	LTM
প্রাক্কলিত মূল্য	ঃ	৪,০১,০০০.০০
চুক্তি মূল্য	ঃ	৩,৮০,৯৫০.০০
ঠিকাদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	ঃ	মোসার্স হাজী কঙ্গট্রাকশন
প্রকল্পের দৈর্ঘ্য	ঃ	৮২.০০ মিটার
প্রকল্পের প্রস্থ	ঃ	
প্রকল্পের উচ্চতা	ঃ	
কাজের অগ্রগতি	ঃ	১০০%
প্রকল্পের সাইন বোর্ড ব্যবহৃত হয়েছে কিনা	ঃ	হয়েছে।
সার্বিক মন্তব্য	ঃ	



বাজিতপুর পৌরসভা কার্যালয়

বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।

স্থাপিত- ১৮৬৯ খ্রিঃ

ফোন নং- ০২-৯৯৭৭৬৩৯৩২, ০২-৯৯৭৭৬৩৯৩৪

web: www.bajitpurpaurashava.gov.bd E-mail: bajitpurpourashava@gmail.com

“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

প্রকল্পের নাম	ঃ	বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি)
স্কিমের/কাজের নাম	ঃ	০১নং ওয়ার্ডে আদালতের ভেতরের রাস্তা আর.সি.সি দ্বারা উন্নয়ন করন।
স্কিমের/প্যাকেজ নম্বর	ঃ	BAJ/ADP/2021-2022/02
প্রকল্প বরাদ্দের অর্থ বছর	ঃ	২০২১-২০২২
বাস্তবায়িত অর্থ বছর	ঃ	২০২১-২০২২
অর্থায়নে	ঃ	এডিপি খোক
বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	ঃ	বাজিতপুর পৌরসভা
প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি	ঃ	LTM
প্রাক্কলিত মূল্য	ঃ	৫,৪৬,০০০.০০
চুক্তি মূল্য	ঃ	৫,১৮,৭০০.০০
ঠিকাদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	ঃ	মেসার্স ইসলাম ট্রেডার্স
প্রকল্পের দৈর্ঘ্য	ঃ	৪০.০০ মিটার, ৪৩.০০ মিটার
প্রকল্পের প্রস্থ	ঃ	৩.০০ মিটার, ১.৫৫ মিটার
প্রকল্পের উচ্চতা	ঃ	
কাজের অগ্রগতি	ঃ	১০০%
প্রকল্পের সাইন বোর্ড ব্যবহৃত হয়েছে কিনা	ঃ	হয়েছে।
সার্বিক মন্তব্য	ঃ	



বাজিতপুর পৌরসভা কার্যালয়

বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।

স্থাপিত- ১৮৬৯ খ্রিঃ

ফোন নং- ০২-৯৯৭৭৬৩৯৩২, ০২-৯৯৭৭৬৩৯৩৪

web: www.bajitpurpaurashava.gov.bd E-mail: bajitpurpourashava@gmail.com

“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

প্রকল্পের নাম	ঃ	বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি)
স্কিমের/কাজের দ নাম	ঃ	০২ নং ওয়ার্ডে হরিসভা মন্দিরের ভেতরের রাস্তা আর.সি.সি দ্বারা উন্নয়ন করন।
স্কিমের/প্যাকেজ নম্বর	ঃ	BAJ/ADP/2021-2022/03
প্রকল্পব রাদ্দের অর্থ বছর	ঃ	২০২১-২০২২
বাস্তবায়িত অর্থ বছর	ঃ	২০২১-২০২২
অর্থায়নে	ঃ	এডিপি খোক
বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	ঃ	বাজিতপুর পৌরসভা
প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি	ঃ	LTM
প্রাক্কলিত মূল্য	ঃ	৫,০৮,০০০.০০
চুক্তি মূল্য	ঃ	৪,৮২,৬০০.০০
ঠিকাদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	ঃ	মেসার্স শহীদুল্লাহ এন্ড কোং
প্রকল্পের দৈর্ঘ্য	ঃ	২৬.০০ মিটার, ৩৯.০০ মিটার
প্রকল্পের প্রস্থ	ঃ	৩.০০ মিটার, ২.০০ মিটার
প্রকল্পের উচ্চতা	ঃ	০.১২৫ মিটার
কাজের অগ্রগতি	ঃ	১০০%
প্রকল্পের সাইন বোর্ড ব্যবহৃত হয়েছে কিনা	ঃ	হয়েছে।
সার্বিক মন্তব্য	ঃ	



বাজিতপুর পৌরসভা কার্যালয়

বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।

স্থাপিত- ১৮৬৯ খ্রিঃ

ফোন নং- ০২-৯৯৭৭৬৩৯৩২, ০২-৯৯৭৭৬৩৯৩৪

web: www.bajitpurpourashava.gov.bd E-mail: bajitpurpourashava@gmail.com

“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

প্রকল্পের নাম	:	বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি)
স্কিমের/কাজের নাম	:	(ক) ০২নং ওয়ার্ডের মথুরাপুর ময়লাখোলা এলাকায় হাজী মোঃ আবু রাশিদের বাড়ির সামনের রাস্তা বি.এফ.এস দ্বারা নির্মাণ করন। দৈর্ঘ্য = ৬৫.০০ মিটার। (খ) ০২নং ওয়ার্ডে মথুরাপুর মি. তোফাজ্জল সাহেবের বাড়ির সামনে আর.সি.সি ড্রেইন নির্মাণ করন। দৈর্ঘ্য = ২০.০০ মিটার। (গ) ০২নং ওয়ার্ডের বাজিতপুর বাজার মেইন রোডের পাশে বণিক সমিতির সামনে হতে খাল পর্যন্ত আর.সি.সি দ্বারা ড্রেইন নির্মাণ। দৈর্ঘ্য = ২০ মিটার।
স্কিমের/প্যাকেজ নম্বর	:	BAJ/ADP/2021-2022/04
প্রকল্প বরাদ্দের অর্থ বছর	:	২০২১-২০২২
বাস্তবায়িত অর্থ বছর	:	২০২১-২০২২
অর্থায়নে	:	এডিপি খোক
বাস্তবায়ন কারী প্রতিষ্ঠান	:	বাজিতপুর পৌরসভা
প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি	:	LTM
প্রাক্কলিত মূল্য	:	৫,২৭,০০০.০০
চুক্তি মূল্য	:	৫,০০,৬৫০.০০
ঠিকাদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	:	মেসার্স সানী এন্ড রাফী এন্টারপ্রাইজ
প্রকল্পের দৈর্ঘ্য	:	১০৫.০০মিটার।
প্রকল্পের প্রস্থ	:	
প্রকল্পের উচ্চতা	:	
কাজের অগ্রগতি	:	১০০%
প্রকল্পের সাইন বোর্ড ব্যবহৃত হয়েছে কিনা	:	হয়েছে।
সার্বিক মন্তব্য	:	



বাজিতপুর পৌরসভা কার্যালয়

বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।

স্থাপিত- ১৮৬৯ খ্রিঃ

ফোন নং- ০২-৯৯৭৭৬৩৯৩২, ০২-৯৯৭৭৬৩৯৩৪

web: www.bajitpurpaurashava.gov.bd E-mail: bajitpurpourashava@gmail.com

“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

প্রকল্পের নাম	:	বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি)
স্কিমের/কাজের নাম	:	(ক) ০২নং ওয়ার্ডে পশ্চিম মথুরাপুর দেবদুলাল দাসের বাড়ির সামনের আর.সি.সি রাস্তা ও ড্রেইন নির্মাণ করণ। দৈর্ঘ্য = ৩০.০০ মিটার। (খ) ০২নং ওয়ার্ডে পশ্চিম মথুরাপুর মিঃ মহিতুষ দাসের বাড়ি হইতে মিঃ কন্টিরাম দাসের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তাটি আর.সি.সি দ্বারা নির্মাণ করণ। দৈর্ঘ্য = ২৬.০০ মিটার। (গ) ০২নং ওয়ার্ডে পশ্চিম মথুরাপুর অমর চাঁন সাহার বাড়ির সামনে হতে অজিত দাসের বাড়ির সামনে পর্যন্ত আ.সি.সি রাস্তা নির্মাণ করণ। দৈর্ঘ্য = ৩৩.০০ মিটার।
স্কিমের/প্যাকেজ নম্বর	:	BAJ/ADP/2021-2022/05
প্রকল্প বরাদ্দের অর্থ বছর	:	২০২১-২০২২
বাস্তবায়িত অর্থ বছর	:	২০২১-২০২২
অর্থায়নে	:	এডিপি খোক
বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	:	বাজিতপুর পৌরসভা
প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি	:	LTM
প্রাক্কলিত মূল্য	:	৪,৪৭,০০০.০০
চুক্তি মূল্য	:	৪,২৪,৬৫০.০০
ঠিকাদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	:	মেসার্স এস কে ট্রেডার্স
প্রকল্পের দৈর্ঘ্য	:	৮৯.০০মিটার।
প্রকল্পের প্রস্থ	:	
প্রকল্পের উচ্চতা	:	
কাজের অগ্রগতি	:	১০০%
প্রকল্পের সাইন বোর্ড ব্যবহৃত হয়েছে কিনা	:	হয়েছে।
সার্বিক মন্তব্য	:	



বাজিতপুর পৌরসভা কার্যালয়

বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।

স্থাপিত- ১৮৬৯ খ্রিঃ

ফোন নং- ০২-৯৯৭৭৬৩৯৩২, ০২-৯৯৭৭৬৩৯৩৪

web: www.bajitpurpaurashava.gov.bd E-mail: bajitpurpourashava@gmail.com

“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

প্রকল্পের নাম	ঃ	বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি)
স্কিমের/কাজের নাম	ঃ	(ক) ০৩নং ওয়ার্ডে আলিয়াবাদ চারবাড়ী পূর্ব বাজিতপুর এ্যাডভোকেট মি. শাহিনের বাড়ির সামনে আর.সি.সি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ করন। দৈর্ঘ্য = ৫৫ মিটার। (খ) ৮ নং ওয়ার্ডে চন্দ্রগাম মেইন রোডে পাশে মিঃ টিপু'র বাড়ীর সামনে হতে মিঃ ফনির বাড়ির সামনে পর্যন্ত সি.সি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ। দৈর্ঘ্য = ৫০.০০ মিটার।
স্কিমের/প্যাকেজ নম্বর	ঃ	BAJ/ADP/2021-2022/06
প্রকল্প বরাদ্দের অর্থ বছর	ঃ	২০২১-২০২২
বাস্তবায়িত অর্থ বছর	ঃ	২০২১-২০২২
অর্থায়নে	ঃ	এডিপি থোক
বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	ঃ	বাজিতপুর পৌরসভা
প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি	ঃ	LTM
প্রাক্কলিত মূল্য	ঃ	৪,৮০,০০০.০০
চুক্তি মূল্য	ঃ	৪,৫৬,০০০.০০
ঠিকাদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	ঃ	মেসার্স মিঠু এন্টারপ্রাইজ
প্রকল্পের দৈর্ঘ্য	ঃ	১০৫.০০মিটার।
প্রকল্পের প্রস্থ	ঃ	
প্রকল্পের উচ্চতা	ঃ	
কাজের অগ্রগতি	ঃ	১০০%
প্রকল্পের সাইন বোর্ড ব্যবহৃত হয়েছে কিনা	ঃ	হয়েছে।
সার্বিক মন্তব্য	ঃ	



বাজিতপুর পৌরসভা কার্যালয়

বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।

স্থাপিত- ১৮৬৯ খ্রিঃ

ফোন নং- ০২-৯৯৭৭৬৩৯৩২, ০২-৯৯৭৭৬৩৯৩৪

web: www.bajitpurpaurashava.gov.bd E-mail: bajitpurpourashava@gmail.com

“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

প্রকল্পের নাম	:	বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি)
স্কিমের/কাজের নাম	:	৩নং ওয়ার্ডের বসাকপাড়া R&H মেইন রোড হতে এ্যাডঃ মিঃ হাবিবুর রহমান আলমের বাড়ি হয়ে এ্যাডঃ মিঃ কালি কিংকর এর বাড়ি পর্যন্ত আর.সি.সি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ। দৈর্ঘ্য = ৬৫.০০ মিটার।
স্কিমের/প্যাকেজ নম্বর	:	BAJ/ADP/2021-2022/07
প্রকল্প বরাদ্দের অর্থ বছর	:	২০২১-২০২২
বাস্তবায়িত অর্থ বছর	:	২০২১-২০২২
অর্থায়নে	:	এডিপি খোক
বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	:	বাজিতপুর পৌরসভা
প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি	:	LTM
প্রাক্কলিত মূল্য	:	৪,৬০,০০০.০০
চুক্তি মূল্য	:	৪,৩৭,০০০.০০
ঠিকাদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	:	মেসার্স রাতু এন্টারপ্রাইজ
প্রকল্পের দৈর্ঘ্য	:	৬৫.০০ মিটার।
প্রকল্পের প্রস্থ	:	
প্রকল্পের উচ্চতা	:	
কাজের অগ্রগতি	:	১০০%
প্রকল্পের সাইন বোর্ড ব্যবহৃত হয়েছে কিনা	:	হয়েছে।
সার্বিক মন্তব্য	:	



বাজিতপুর পৌরসভা কার্যালয়

বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।

স্থাপিত- ১৮৬৯ খ্রিঃ

ফোন নং- ০২-৯৯৭৭৬৩৯৩২, ০২-৯৯৭৭৬৩৯৩৪

web: www.bajitpurpaurashava.gov.bd E-mail: bajitpurpourashava@gmail.com

“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

প্রকল্পের নাম	ঃ	বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি)
স্কিমের/কাজের নাম	ঃ	০৪নং ওয়ার্ডে মিরারবন্দ কবরস্থানের সামনের রাস্তা আর.সি.সি দ্বারা নির্মাণ করন। দৈর্ঘ্য = ৭০ মিটার।
স্কিমের/প্যাকেজ নম্বর	ঃ	BAJ/ADP/2021-2022/08
প্রকল্প বরাদ্দের অর্থ বছর	ঃ	২০২১-২০২২
বাস্তবায়িত অর্থ বছর	ঃ	২০২১-২০২২
অর্থায়নে	ঃ	এডিপি খোক
বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	ঃ	বাজিতপুর পৌরসভা
প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি	ঃ	LTM
প্রাক্কলিত মূল্য	ঃ	৬,৯৫,০০০.০০
চুক্তি মূল্য	ঃ	৬,৬০,২৫০.০০
ঠিকাদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	ঃ	মেসার্স সানী এন্ড রাফী এন্টারপ্রাইজ
প্রকল্পের দৈর্ঘ্য	ঃ	৭০.০০ মিটার।
প্রকল্পের প্রস্থ	ঃ	
প্রকল্পের উচ্চতা	ঃ	
কাজের অগ্রগতি	ঃ	১০০%
প্রকল্পের সাইন বোর্ড ব্যবহৃত হয়েছে কিনা	ঃ	হয়েছে।
সার্বিক মন্তব্য	ঃ	



বাজিতপুর পৌরসভা কার্যালয়

বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।

স্থাপিত- ১৮৬৯ খ্রিঃ

ফোন নং- ০২-৯৯৭৭৬৩৯৩২, ০২-৯৯৭৭৬৩৯৩৪

web: www.bajitpurpourashava.gov.bd E-mail: bajitpurpourashava@gmail.com

“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

প্রকল্পের নাম	:	বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি)
স্কিমের/কাজের নাম	:	০৪নং ওয়ার্ডে দড়িঘাগটিয়া আঃ অলীম মাদ্রাসা হতে এলাচ মিয়ার বাড়ির সামনে পর্যন্ত আর.সি.সি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ করন। দৈর্ঘ্য = ৬০.০০ মিটার।
স্কিমের/প্যাকেজ নম্বর	:	BAJ/ADP/2021-2022/09
প্রকল্প বরাদ্দের অর্থ বছর	:	২০২১-২০২২
বাস্তবায়িত অর্থ বছর	:	২০২১-২০২২
অর্থায়নে	:	এডিপি খোক
বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	:	বাজিতপুর পৌরসভা
প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি	:	LTM
প্রাক্কলিত মূল্য	:	৪,০৮,০০০.০০
চুক্তি মূল্য	:	৩,৮৭,৬০০.০০
ঠিকাদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	:	মেসার্স চাঁদনী এন্টারপ্রাইজ
প্রকল্পের দৈর্ঘ্য	:	৬০.০০ মিটার।
প্রকল্পের প্রস্থ	:	
প্রকল্পের উচ্চতা	:	
কাজের অগ্রগতি	:	১০০%
প্রকল্পের সাইন বোর্ড ব্যবহৃত হয়েছে কিনা	:	হয়েছে।
সার্বিক মন্তব্য	:	



বাজিতপুর পৌরসভা কার্যালয়

বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।

স্থাপিত- ১৮৬৯ খ্রিঃ

ফোন নং- ০২-৯৯৭৭৬৩৯৩২, ০২-৯৯৭৭৬৩৯৩৪

web: www.baitpurpourashava.gov.bd E-mail: baitpurpourashava@gmail.com

“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

প্রকল্পের নাম	:	বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি)
স্কিমের/কাজের নাম	:	০৪নং ওয়ার্ডের পালপাড়া মি. জালাল উদ্দিনের বাড়ির সামনে হতে এ্যাডঃ মি. বোরহান উদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত (সারোয়ার সাহেবের বাড়ির সামনের) আর.সি.সি ড্রেইন নির্মাণ করন। দৈর্ঘ্য = ৩৫.০০ মিটার।
স্কিমের/প্যাকেজ নম্বর	:	BAJ/ADP/2021-2022/10
প্রকল্প বরাদ্দের অর্থ বছর	:	২০২১-২০২২
বাস্তবায়িত অর্থ বছর	:	২০২১-২০২২
অর্থায়নে	:	এডিপি খোক
বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	:	বাজিতপুর পৌরসভা
প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি	:	LTM
প্রাক্কলিত মূল্য	:	৩,৭৭,০০০.০০
চুক্তি মূল্য	:	৩,৫৮,১৫০.০০
ঠিকাদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	:	মেসার্স রাইয়ান এন্টারপ্রাইজ
প্রকল্পের দৈর্ঘ্য	:	৩৫.০০ মিটার।
প্রকল্পের প্রস্থ	:	
প্রকল্পের উচ্চতা	:	
কাজের অগ্রগতি	:	১০০%
প্রকল্পের সাইন বোর্ড ব্যবহৃত হয়েছে কিনা	:	হয়েছে।
সার্বিক মন্তব্য	:	



বাজিতপুর পৌরসভা কার্যালয়

বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।

স্থাপিত- ১৮৬৯ খ্রিঃ

ফোন নং- ০২-৯৯৭৭৬৩৯৩২, ০২-৯৯৭৭৬৩৯৩৪

web: www.bajitpurpaurashava.gov.bd E-mail: bajitpurpourashava@gmail.com

“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

প্রকল্পের নাম	:	বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি)
স্কিমের/কাজের নাম	:	০৫নং ওয়ার্ডে নান্দিনা আখড়া রোডের পাশে মি. তিমির বাবুর বাড়ি হইতে উপজেলা বাউন্ডারী পর্যন্ত ব্রিক ড্রেইন নির্মাণ। দৈর্ঘ্য = ৯৫.০০ মিটার।
স্কিমের/প্যাকেজ নম্বর	:	BAJ/ADP/2021-2022/11
প্রকল্প বরাদ্দের অর্থ বছর	:	২০২১-২০২২
বাস্তবায়িত অর্থ বছর	:	২০২১-২০২২
অর্থায়নে	:	এডিপি খোক
বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	:	বাজিতপুর পৌরসভা
প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি	:	LTM
প্রাক্কলিত মূল্য	:	৪,২১,০০০.০০
চুক্তি মূল্য	:	৩,৯৯,৯৫০.০০
ঠিকাদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	:	মেসার্স চাঁদনী এন্টারপ্রাইজ
প্রকল্পের দৈর্ঘ্য	:	৯৫.০০ মিটার।
প্রকল্পের প্রস্থ	:	
প্রকল্পের উচ্চতা	:	
কাজের অগ্রগতি	:	১০০%
প্রকল্পের সাইন বোর্ড ব্যবহৃত হয়েছে কিনা	:	হয়েছে।
সার্বিক মন্তব্য	:	



বাজিতপুর পৌরসভা কার্যালয়

বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।

স্থাপিত- ১৮৬৯ খ্রিঃ

ফোন নং- ০২-৯৯৭৭৬৩৯৩২, ০২-৯৯৭৭৬৩৯৩৪

web: www.bajitpurpaurashava.gov.bd E-mail: bajitpurpourashava@gmail.com

“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

প্রকল্পের নাম	ঃ	বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি)
স্কিমের/কাজের নাম	ঃ	০৫নং ওয়ার্ডে মাদারহাট মি. আহম্মদ সরকারের বাড়ির সামনে কমান্ডার রোড হতে আলফু মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত বি.এফ.এস দ্বারা রাস্তা ও ড্রেইন নির্মাণ। দৈর্ঘ্য R = ৯৫.০০ মিটার এবং D = ২০ মিটার।
স্কিমের/প্যাকেজ নম্বর	ঃ	BAJ/ADP/2021-2022/12
প্রকল্প বরাদ্দের অর্থ বছর	ঃ	২০২১-২০২২
বাস্তবায়িত অর্থ বছর	ঃ	২০২১-২০২২
অর্থায়নে	ঃ	এডিপি খোক
বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	ঃ	বাজিতপুর পৌরসভা
প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি	ঃ	LTM
প্রাক্কলিত মূল্য	ঃ	৪,১২,০০০.০০
চুক্তি মূল্য	ঃ	৩,৯১,৪০০.০০
ঠিকাদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	ঃ	মেসার্স হাজী কনস্ট্রাকশন
প্রকল্পের দৈর্ঘ্য	ঃ	R = ৯৫.০০ মিটার এবং D = ২০ মিটার।
প্রকল্পের প্রস্থ	ঃ	
প্রকল্পের উচ্চতা	ঃ	
কাজের অগ্রগতি	ঃ	১০০%
প্রকল্পের সাইন বোর্ড ব্যবহৃত হয়েছে কিনা	ঃ	হয়েছে।
সার্বিক মন্তব্য	ঃ	



বাজিতপুর পৌরসভা কার্যালয়

বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।

স্থাপিত- ১৮৬৯ খ্রিঃ

ফোন নং- ০২-৯৯৭৭৬৩৯৩২, ০২-৯৯৭৭৬৩৯৩৪

web: www.bajitpurpaurashava.gov.bd E-mail: bajitpurpourashava@gmail.com

“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

প্রকল্পের নাম	ঃ	বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি)
স্কিমের/কাজের নাম	ঃ	০৬নং ওয়ার্ডে ভাগলপুর আর.সি.সি স্থায়ী ০৭ (সাত) টি ডাস্টবীন স্থাপন।
স্কিমের/প্যাকেজ নম্বর	ঃ	BAJ/ADP/2021-2022/13
প্রকল্প বরাদ্দের অর্থ বছর	ঃ	২০২১-২০২২
বাস্তবায়িত অর্থ বছর	ঃ	২০২১-২০২২
অর্থায়নে	ঃ	এডিপি খোক
বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	ঃ	বাজিতপুর পৌরসভা
প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি	ঃ	LTM
প্রাক্কলিত মূল্য	ঃ	৩,৮৮,০০০.০০
চুক্তি মূল্য	ঃ	৩,৬৮,৬০০.০০
ঠিকাদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	ঃ	মেসার্স মা এন্টারপ্রাইজ
প্রকল্পের দৈর্ঘ্য	ঃ	
প্রকল্পের প্রস্থ	ঃ	
প্রকল্পের উচ্চতা	ঃ	
কাজের অগ্রগতি	ঃ	১০০%
প্রকল্পের সাইন বোর্ড ব্যবহৃত হয়েছে কিনা	ঃ	হয়েছে।
সার্বিক মন্তব্য	ঃ	



বাজিতপুর পৌরসভা কার্যালয়

বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।

স্থাপিত- ১৮৬৯ খ্রিঃ

ফোন নং- ০২-৯৯৭৭৬৩৯৩২, ০২-৯৯৭৭৬৩৯৩৪

web: www.bajitpurpaurashava.gov.bd E-mail: bajitpurpourashava@gmail.com

“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

প্রকল্পের নাম	:	বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি)
স্কিমের/কাজের নাম	:	০৭নং ওয়ার্ডে পশ্চিম পৈলনপুর হাজী ইলিয়াছ স্কুল রোডের পাশে মি. মাহফুজ মিয়ার বাড়ির সামনে হতে পৈলনপুর সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ এর সামনে পর্যন্ত আর.সি.সি রাস্তা নির্মাণ ও পুকুর পাড়ের রেলিং নির্মাণ করন। দৈর্ঘ্য = ৫০.০০ মিটার।
স্কিমের/প্যাকেজ নম্বর	:	BAJ/ADP/2021-2022/14
প্রকল্প বরাদ্দের অর্থ বছর	:	২০২১-২০২২
বাস্তবায়িত অর্থ বছর	:	২০২১-২০২২
অর্থায়নে	:	এডিপি থেকে
বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	:	বাজিতপুর পৌরসভা
প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি	:	LTM
প্রাক্কলিত মূল্য	:	৪,১২,০০০.০০
চুক্তি মূল্য	:	৩,৯১,৪০০.০০
ঠিকাদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	:	মেসার্স সানী এন্ড রাফী এন্টারপ্রাইজ
প্রকল্পের দৈর্ঘ্য	:	
প্রকল্পের প্রস্থ	:	
প্রকল্পের উচ্চতা	:	
কাজের অগ্রগতি	:	১০০%
প্রকল্পের সাইন বোর্ড ব্যবহৃত হয়েছে কিনা	:	হয়েছে।
সার্বিক মন্তব্য	:	



বাজিতপুর পৌরসভা কার্যালয়

বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।

স্থাপিত- ১৮৬৯ খ্রিঃ

ফোন নং- ০২-৯৯৭৭৬৩৯৩২, ০২-৯৯৭৭৬৩৯৩৪

web: www.bajitpurpaurashava.gov.bd E-mail: bajitpurpourashava@gmail.com

“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

প্রকল্পের নাম	:	বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি)
স্কিমের/কাজের নাম	:	০৮নং ওয়ার্ডে পশ্চিম বাজিতপুর নিতরকান্দি-দড়িকান্দি রাস্তার পাশে মি. সবুর মিয়ায় বাড়ির সামনে হতে মি. এলাচ মিয়ায় বাড়ির সামনে পর্যন্ত সি.সি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ ও ব্রিক ড্রেইন মেরামত। দৈর্ঘ্য R = ৩০.০০ মিটার এবং D = ৪০.০০ মিটার।
স্কিমের/প্যাকেজ নম্বর	:	BAJ/ADP/2021-2022/15
প্রকল্প বরাদ্দের অর্থ বছর	:	২০২১-২০২২
বাস্তবায়িত অর্থ বছর	:	২০২১-২০২২
অর্থায়নে	:	এডিপি থেকে
বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	:	বাজিতপুর পৌরসভা
প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি	:	LTM
প্রাক্কলিত মূল্য	:	২,৬৫,০০০.০০
চুক্তি মূল্য	:	২,৫১,৭৫০.০০
ঠিকাদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	:	মেসার্স নিরব নিহান এন্টারপ্রাইজ
প্রকল্পের দৈর্ঘ্য	:	R = ৩০.০০ মিটার এবং D = ৪০.০০ মিটার।
প্রকল্পের প্রস্থ	:	
প্রকল্পের উচ্চতা	:	
কাজের অগ্রগতি	:	১০০%
প্রকল্পের সাইন বোর্ড ব্যবহৃত হয়েছে কিনা	:	হয়েছে।
সার্বিক মন্তব্য	:	



বাজিতপুর পৌরসভা কার্যালয়

বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।

স্থাপিত- ১৮৬৯ খ্রিঃ

ফোন নং- ০২-৯৯৭৭৬৩৯৩২, ০২-৯৯৭৭৬৩৯৩৪

web: www.bajitpurpaurashava.gov.bd E-mail: bajitpurpourashava@gmail.com

“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

প্রকল্পের নাম	ঃ	বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি)
স্কিমের/কাজের নাম	ঃ	(ক) ০৩নং ওয়ার্ডে বাজিতপুর কাপড় মহলে ব্রিক ড্রেইন নির্মাণ। দৈর্ঘ্য = ৮০.০০ মিটার। (খ) ০৯নং ওয়ার্ডে চন্দ্রখাম মেইন রোডের বাইতুল জামে মসজিদ হইতে মি. মিজান মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত সি.সি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ। দৈর্ঘ্য = ৬০.০০ মিটার।
স্কিমের/প্যাকেজ নম্বর	ঃ	BAJ/ADP/2021-2022/16
প্রকল্প বরাদ্দের অর্থ বছর	ঃ	২০২১-২০২২
বাস্তবায়িত অর্থ বছর	ঃ	২০২১-২০২২
অর্থায়নে	ঃ	এডিপি খোক
বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	ঃ	বাজিতপুর পৌরসভা
প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি	ঃ	LTM
প্রাক্কলিত মূল্য	ঃ	৫,৮৯,০০০.০০
চুক্তি মূল্য	ঃ	৫,৫৯,৫৫০.০০
ঠিকাদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	ঃ	মেসার্স মা এন্টারপ্রাইজ
প্রকল্পের দৈর্ঘ্য	ঃ	১৪০.০০ মিটার
প্রকল্পের প্রস্থ	ঃ	
প্রকল্পের উচ্চতা	ঃ	
কাজের অগ্রগতি	ঃ	১০০%
প্রকল্পের সাইন বোর্ড ব্যবহৃত হয়েছে কিনা	ঃ	হয়েছে।
সার্বিক মন্তব্য	ঃ	



বাজিতপুর পৌরসভা কার্যালয়

বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।

স্থাপিত- ১৮৬৯ খ্রিঃ

ফোন নং- ০২-৯৯৭৭৬৩৯৩২, ০২-৯৯৭৭৬৩৯৩৪

web: www.bajitpurpourashava.gov.bd E-mail: bajitpurpourashava@gmail.com

“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

প্রকল্পের নাম	ঃ	বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি)
স্কিমের/কাজের নাম	ঃ	(ক) ০৯নং ওয়ার্ডে চন্দ্রগ্রাম রেল লাইনের পাশের মেইন রাস্তা হইতে মি. হাদিকুল ইসলামের বাড়ি পর্যন্ত ব্রিক দ্বারা ড্রেইন নির্মাণ। দৈর্ঘ্য = ৩০.০০ মিটার। (খ) ০৯নং ওয়ার্ডে চন্দ্রগ্রাম মেইন রোড হইতে মি. ফালু মিয়্যার বাড়ি হয়ে রেল লাইন পর্যন্ত ব্রিক ড্রেইন নির্মাণ। দৈর্ঘ্য = ৮৫.০০ মিটার।
স্কিমের/প্যাকেজ নম্বর	ঃ	BAJ/ADP/2021-2022/17
প্রকল্প বরাদ্দের অর্থ বছর	ঃ	২০২১-২০২২
বাস্তবায়িত অর্থ বছর	ঃ	২০২১-২০২২
অর্থায়নে	ঃ	এডিপি থেকে
বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	ঃ	বাজিতপুর পৌরসভা
প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি	ঃ	LTM
প্রাক্কলিত মূল্য	ঃ	৪,০৯,০০০.০০
চুক্তি মূল্য	ঃ	৩,৮৮,৫৫০.০০
ঠিকাদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	ঃ	মেসার্স নিরব ডেইরী ফার্ম
প্রকল্পের দৈর্ঘ্য	ঃ	১১৫.০০ মিটার
প্রকল্পের প্রস্থ	ঃ	
প্রকল্পের উচ্চতা	ঃ	
কাজের অগ্রগতি	ঃ	১০০%
প্রকল্পের সাইন বোর্ড ব্যবহৃত হয়েছে কিনা	ঃ	হয়েছে।
সার্বিক মন্তব্য	ঃ	